

Schemi funzionali delle lavorazioni





tavola 3 di 4

Fase 5: Demolizione impalcato, fusto, fondazioni e pali - pila 5

Le operazioni di questa fase rispecchiano in modo speculare quelle della fase 1, in particolare si prevede:


- il puntellamento provvisorio della mensola per evitare il ribaltamento dell'impalcato (figura 1);
- la predisposizione dell'impalcato provvisorio, per evitare la caduta in acqua di materiale, integrato con il sistema mobile di raccolta e trattamento delle acque di lavorazione (figura 1);
- demolizione dell'impalcato attraverso sezionatura operata con filo diamantato (figura 1);



• demolizione del fusto, del basamento di fondazione e dei pali di sottofondazione si opererà inizialmente imbragando l'elemento da sezionare mediante autogru, successivamente sezionando con pinza idraulica a cesoia ed in fine caricando su pontone per il conferimento via fiume all'area di prima caratterizzazione. I pali di sottofondazione saranno tagliati poco al di sotto della superficie della scarpata spondale, per poi essere ricoperti dalla difesa in massi, prevista nell'ambito del presente Progetto Definitivo, come presidio idraulico della scarpata stessa. Anche in questa fase, tutto il materiale sarà conferito via fiume all'area di prima caratterizzazione (figura 2).

Completate le operazioni descritte sarà possibile provvedere alla traslazione del nuovo ponte in posizione definitiva.







ING. INNOCENTE DESPOSAT

ARCH. CATERINA GENTILE Ordine degli architetti della Provincia di Torino n. 7377